

Proyectos ferroviarios prioritarios



Proyectos ferroviarios prioritarios

En el marco de los 3,393 Km. de líneas ferroviarias a construir hacia el norte del país durante la presente administración esta Secretaría continúa participando coordinadamente en los trabajos de planeación y proyecto de



Vías férreas a construir

AIFA - Pachuca

Cd. México - Querétaro - San Luis Potosí - Saltillo - Nuevo Laredo

Cd. México - Querétaro - Irapuato - Guadalajara -Tepic - Mazatlán - Mochis - Guaymas - Hermosillo -Nogales

En cuánto a los trabajos de proyecto y construcción de la primera fase de los proyectos ferroviarios establecida bajo criterios de la




Está desarrollando:


Construcción por administración directa

Ingenieria básica (4 tramos)	
Inicio: 2025	Km
AIFA – Pachuca	57.55
México – Querétaro	226.44
Querétaro - Irapuato	109.73
Saltillo - Nuevo Laredo	380.30
Longitud total (km)	774.02

Tramo AIFA – Pachuca

Avances de Ingeniería Básica





Situación actual

■ 56 ODT's

■ 107 Cruces a nivel

■ Base de Mantenimiento, Talleres y Cocheras

- Con la ingeniería básica desarrollada al momento se pueden iniciar trabajos de obra donde no está activa la vía de carga.
- Los frentes de trabajo se encuentran emplazando sus campamentos de obra asimismo, se realizan asambleas con la población para dar a conocer el proyecto.
- Se gestiona con el gobierno del Estado de Hidalgo para ubicar la base de mantenimiento, talleres y cocheras en el parque industrial de Platah
- Coordinaciones SEDATU-DEFENSA SICT para liberar el 33% de DDV pendiente.
- Runiones con CFE y CENACE para el sistema de tracción y energización.

Temascalapa, Pachuca.

Rey, Platah y Jagüey de Téllez.

* A definir por estudio de demanda.

Paraderos Propuestos*: Xolox, Empalme del

Tramo AIFA – Pachuca

Reuniones convocadas por la ARTF y Defensa



Tramo AIFA – Pachuca


Inicio trabajos de construcción

22 Mar. 2025, inicio de los trabajos de construcción en 5 frentes de obra, 1 de ingeniería básica, 1 de catenaria y electrificación, 2 frentes de energización de catenaria y 1 para estudios de ejecución.




Tramo México – Querétaro

Avances de Ingeniería Básica




Avance Ingeniería Básica





Descripción

Longitud: 226.44 km



Tipología de Vía: Terraplén, Puente y Viaducto

*Estaciones propuestas: Tula de Allende, San Juan del Río y Querétaro

* A definir por estudio de demanda.

<u> Infraestructura</u>

Paso Vehicular: 267

Túnel: 7

Viaductos: 27

Alcantarillas: 30 Municipios: 20

Puentes: 24



Situación actual

- Reconocimientos terrestres para determinar el emplazamiento de las estaciones Queretaro, Aeropuerto y San Juan del Rio.
- Juntas de coordinación con Gobiernos de los Estados y Municipios para dar a conocer el proyecto.
- Revisión la convivencia con las vías de carga existentes.
- Reuniones y recorridos conjuntos con CFE, CONAGUA, TELMEX y PEMEX para identificar interferencias y y canalizaciones transversales.
- Participación con SICT y SEDATU en asambleas informativas y visitas a núcleos agrarios

Tramo México – Querétaro

Reuniones convocadas por la ARTF y Defensa





de Ferrovalle concesionadas (Tlalnepantla-Huehuetoca).



13 y 14 Mar. 2025 Estados de Hidalgo, Querétaro y Estado de México.



Núcleo Agrario San Idelfonso, Municipio de Colón, Qro.



Núcleo Agrario "Ahorcado", Municipio Pedro Escobedo, Qro.



Núcleo Agrario Santiago Atepetlac, Municipio Pedro Escobedo, Qro.



Núcleo Agrario "Los Álvarez", Municipio Pedro Escobedo, Qro.

Tramo Querétaro - Irapuato

Avances de Ingeniería Básica

25 Abr. 2025 entrega de la Ingeniería Básica a la SICT Estado de Guanajuato Irapuato Juventino Rosas Querétaro **Apaseo** el Grande Celaya Estado de Querétaro Salamanca Villagrán Cortázar

Avance Ingeniería Básica 33.73%

Descripción





Vía doble sin electrificar



Tipología de Vía: Terraplén y Viaducto Estaciones : Celaya, Salamanca e



Paraderos *: Apaseo el Grande y Villagrán

* A definir por estudio de demanda.

44

Infraestructura



Pasos vehiculares: 12

Pasos superiores ferroviarios: 28 Pasos inferiores ferroviarios: 18



Cruces a nivel: 45



Viaductos: 6

Túnel: 3



Municipios: 9



Estaciones: 3 Paraderos: 2

Situación actual

- Se está analizando en coordinación con la ARTF el trazo por la carretera 45D con el fin de optimizar el trayecto.
- Reconocimientos con dependencias del gobierno y el concesionario para determinar las estaciones
- Capacitaciones con el concesionario CPKC para estar en condiciones de realizar trabajos en el DDV.
- Juntas de trabajo entre gobierno federal, estatal y municipal para dar a conocer el proyecto

Tramo Querétaro - Irapuato

Reuniones convocadas por la ARTF y Defensa





Explicación de trabajos a realizar sobre caminos rurales y cercanos a predios ejidales.

Coordinación con Concesionarios.



Reconocimiento e identificación de infraestructura a construir para el tren de pasajeros (Querétaro -Irapuato).



Definición de trazo geométrico, para validación de propuesta.



Liberación de trabajos de geotecnia sobre derecho de vía actual



Reconocimineto en Hi Rail sobre vía de carga en uso.



Reunión con Comisión Estatal del Agua en Querétaro.

Tramo Saltillo – Nuevo Laredo


Avances de Ingeniería Básica



Avance 57.01%

Descripción

Velocidad del diseño: 177 km/h a 200 km/h



Tipología de Vía: Terraplén, Viaducto y Túnel.

Longitud: 380.3 km

Tiempo estimado de recorrido con paradas incluidas: 2 horas, 30 min

Estaciones y Paraderos en revisión:
Derramadero, Saltillo Centro, Santa
Catarina, Monterrey Centro, Las
Torres, Bustamante, Nuevo Laredo
Centro

Infraestructura

Paso superior: 34

Pasos inferiores: 19

Cruces a nivel: 172

Viaductos: 11

Municipios: 14

Existentes:

Estaciones Existentes: 3 (pendiente por confirmar).

φ.

Túneles existentes: 2

Situación actual

- En revisión modificación sustantiva de trazo
- Reconocimientos terrestres con Dependencias en los puntos donde se ubicarían estaciones.
- Capacitación por parte de Kansas para poder ingresar a realizar estudios del DDV.

Tramo Saltillo – Nuevo Laredo

Reuniones convocadas por la ARTF y Defensa

Reuniones de trabajo para revisar avances del proyecto con los Gobiernos Estatales y Municipales involucrados.



Mesas de trabajo semanales con la SICT y la ARTF para verificar avances y definiciones finales del trazo.



Cierre de vuelos LiDAR.



Reconocimiento por puntos donde se ubicarían estaciones.



Supervisión de los trabajos en campo de las áreas de Geología, Geofísica, e Hidráulica.






Capacitación por parte de Kansas para poder ingresar a realizar estudios al área del DDV.






1/a. etapa de construcción

En cumplimiento a la Directiva Presidencial de complementar el servicio de pasajeros con el transporte de mercancias para fortalecer el modelo de negocios del Tren Maya y promover el desarrollo económico del sureste del pais, se tiene programado iniciar este año la construcción de la siguiente infraestructura estratégica



Avance General Ingeniería Básica



Reuniones Defensa – Tren Maya – Gobierno Yucatán

Revisión del avance de los proyectos de infraestructura de carga del Tren Maya y su armonización con el proyecto "El Renacimiento Maya"







Reuniones y recorridos terrestres para aplicación de programas de mitigación y compensación ambientales







poligonos de las terminales de carga


Prospección arqueológica en los

Coordinación Defensa - Tren Maya - Marina para la conexión del FIT con la vía del Tren Maya en Palenque




Coordinacion

Diversas reuniones y recorridos terrestres con Defensa - Tren Maya - Marina <u>donde se determinó el</u> <u>punto de conexión</u> entre el FIT, la terminal de Carga y la terminal de Palenque.







Avance trabajos preliminares carga Tren Maya

Trabajos previos para construir y habilitar campamentos de obra en Progreso, Poxilá, Palenque y Cancún.







