



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avances Infraestructura Carretera

Miércoles 4 de marzo de 2026



2026
año de
**Margarita
Maza**

Infraestructura Carretera

— Ejes prioritarios

▲ Puentes y
distribuidores viales

— Autopistas



Ejes prioritarios

Inversión total
113,361 mdp

Longitud total
2,485 km

Concluidos


1. *Sin/Dgo.* San Ignacio Tayoltita
2. *Son/Chih.* Bavispe – Nuevo Casas Grandes
3. *Mor.* Circuito Tierra y Libertad

En proceso

4. *Mor/Pue/Gro.* Cuautla – Tlapa
5. *S.L.P/Hgo.* Tamazunchale – Huejutla
6. *Tab/Camp.* Macuspana – Escárcega
7. *Oax/Gro.* Salina Cruz – Zihuatanejo
8. *EDOMEX/Gro.* Toluca – Zihuatanejo
9. *Son/Chih.* Guaymas – Esperanza – Yécora – Chihuahua

Programa 2026

10. *S.L.P/Ver.* Ciudad Valles - Tampico



Cuautla - Tlapa

Morelos / Puebla / Guerrero

393 km | 13,652 mdp

Mayo 2025 - diciembre 2029

2025

Ramal Igualapa - Chilixtlahuaca - Alacatlalzala

1 carril por sentido

30 km en Guerrero (4 puentes) y 3 km en Puebla | 641 mdp

2026

El Pitayo - Tehuitzingo, Hacienda de Guadalupe - Acatlán de Osorio, Alacatlalzala - Chilixtlahuaca y Acalmani - Igualapa y Ometepec

112 km Guerrero (63 km) y Puebla (49 km) | 3,148 mdp

Inicio de obra: marzo 2026



Tamazunchale - Huejutla

San Luis Potosí / Hidalgo

158 km | 6,674 mdp

Abril 2025 - diciembre 2028

2025

Huejutla - Tamazunchale 1ª etapa

Hidalgo 20 km (5 puentes) y San Luis Potosí 10 km (5 puentes)

Ampliación A2 | 1,650 mdp

2026

Huejutla a Tamazunchale y Tehuatlán a Quetzaltongo

Hidalgo 55 km (4 puentes) y San Luis Potosí 7 km A2 y (3 puentes)

Ampliación A2 | 2,490 mdp

Inicio de obra: marzo 2026

Tamazunchale

Huejutla

Zacualtipán

Pachuca

Simbología

- Eje Prioritario
- 2025
- 2026



Macuspana - Escárcega

Tabasco / Campeche

249 km | 21,047 mdp

Marzo 2025 - diciembre 2029

2025

Macuspana al km 60 y Escárcega a El Tormento

Tabasco 12 km (2 puentes) y Campeche 4 km (2 entronques)


Ampliación A4 | 1,431 mdp

2026

Del km 60+000 a El Porvenir y El Tormento al Km 36+000

Tabasco 32 km ,(1 puente) y Campeche 8 km , Ampliación A4

Inicio de obra: febrero 2026 | 3,749 mdp



Simbología

- Eje Prioritario
- 2025
- 2026

Salina Cruz - Zihuatanejo

Oaxaca / Guerrero

423 km | 24,722 mdp

Abril 2025 – Diciembre 2029

2025

Marquelia y Pochutla – Huatulco

Guerrero 1 km (8 puentes) y Oaxaca 26 km | 1,616 mdp
Ampliación A2

2026

Pochutla – Huatulco y Puerto Escondido – El Cacalote

37 km en Oaxaca – Ampliación A2 | 2,754 mdp
Inicio de obra: marzo 2026

Lázaro Cárdenas

Zihuatanejo

Coyuca

Acapulco

Marquelia

El Cacalote

Salina Cruz

Huatulco

Pochutla

Pto. Escondido

Simbología

— Eje Prioritario
— 2025
— 2026



Toluca - Zihuatanejo

Estado de México / Guerrero

372 km | 26,969 mdp

Mayo 2025 - diciembre 2029



Defensa

Secretaría de la Defensa Nacional

2025

Del km 13 al km 25

Estado de México **12 km**, paso a desnivel, 1 puente y 3 entronques


Ampliación A2 | 946 mdp

2026

Temascaltepec al km 25

Estado de México: **38 km** | 2,668 mdp

Inicio de obra: marzo 2026



Simbología

Eje Prioritario

2025

2026

La Unión

Guaymas - Esperanza Yécora - Chihuahua

Sonora / Chihuahua

450 km | 10,228 mdp

Mayo 2025 - diciembre 2029



Marina

Secretaría de Marina



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

2025


Hornos a Santa Grecia

10 km en Sonora, 4 puentes y 23 obras de drenaje
Modernización A2 | 450 mdp

2026

Santa Grecia a Rosario

Sonora 47 km, modernización A2 | 8 puentes | 2,000 mdp
Inicio de obra: marzo 2026



Simbología

- Eje Prioritario
- 2025
- 2026

Ciudad Valles - Tampico

San Luis Potosí / Veracruz

135 km | 7,651 mdp

2026 -2029

2026

La Cortadura a Canoas

Veracruz (16 km) Modernización A4

Inversión: 722 mdp

- Inicio de obra: abril 2026



Simbología

- Eje Prioritario
- 2025
- 2026

Puentes

Inversión total
13,558 mdp

Longitud total
29 km

Concluidos

1. *Mor.* Los Muros
2. *Sin.* Pérez Escobosa

En proceso

3. *Q.Roo.* Nichupté
4. *Chis.* Rizo de Oro
5. *B.C.S.* Glorieta de las Mujeres Libres
6. *EDOMEX.* Alameda Oriente
7. *Nay/Jal.* Amado Nervo
8. *Tlax.* Santa Ana Chiautempan
9. *Ver.* Acceso al Puerto de Veracruz
10. *Col.* Libramiento Arco Norte
11. *Col.* Libramiento Arco Sur
12. *Col.* Presa Las Trancas
13. *Col.* El Chical

Programa 2026

14. *Col.* Las Tunas
15. *Col.* Barrio V
16. *Col.* Manzanillo
17. *Col.* La Flechita
18. *Mor.* Puente UAEM
19. *Nay.* Av. Colosio
20. *Ver.* Coatzacoalcos III
21. *Qro.* El Castillo
(Corregidora)



Puente Nichupté

Quintana Roo

11 km | 3,839 mdp (2025- 2026)

- **Características:** 1 carril por sentido y 1 carril reversible; 2 entronques y 1 ciclovía bidireccional
- **En ejecución:** estructura y acabados finales; 7 pilas y 3 cabezales metálicos
- Avance: **95%** | Conclusión: **abril 2026**

Zona Lagunar



Puente Rizo de Oro

Chiapas

2 km | 707 mdp (2025-2026)

- **Características:** 405 m de puente y 1.7 km de accesos
- **En ejecución:** montaje de 16 dovelas de arco (1,638 t) de arco, de un total de 27 (2,730 t)
- Avance: **87%** | Conclusión: **julio 2026**



Av. Pérez Escobosa

Sinaloa, Mex 15

811 m | 405 mdp

- **Características:** Paso superior con 2 carriles por sentido
- **En ejecución:** obras de drenaje y vialidades laterales
- **Conclusión y apertura:** 13 febrero 2026



Glorieta de las Mujeres Libres

Baja California Sur, Mex 01

1.5 km | 700 mdp

- **Características:** Paso inferior con 2 carriles por sentido, ciclovía bidireccional y cruces peatonales
- **En ejecución:** Conclusión de montaje de 52 trabes, terracerías y pavimentos, excavación de núcleo y drenaje pluvial en zona del deprimido
- **Avance: 77% | Conclusión: marzo 2026**



Puentes Alameda Oriente

Estado de México / Ciudad de México
1.2 km | 2,000 mdp

- **Características:** construcción de 2 puentes con 3 carriles
- **En ejecución:** conclusión de demolición del primer puente e hincando de 977 pilotes de 1,892
- Puente dirección EDOMEX, conclusión: **octubre 2026**
- Puente dirección CDMX, conclusión: **octubre 2027**



Amado Nervo

Nayarit / Jalisco, Mex 200

2 km | 930 mdp

Características: Paso superior con 2 carriles por sentido

En ejecución: Infraestructura concluida (126 pilotes) y subestructura concluida (126 columnas y 21 cabezales). En superestructura, 128 trabes montadas de un total de 160

Avance: **56%** | Conclusión: **julio 2026**



Distribuidor Santa Ana Chiautempan

Tlaxcala, Mex 117

1.2 km | 740 mdp

- **Características:** Paso superior con 2 carriles por sentido
- **En ejecución:** construcción de cabezales, zapatas y pilas en la ampliación del puente Río de los Negros
- **Avance: 42% | Conclusión: julio 2026**



Acceso al Puerto de Veracruz

Veracruz, Mex 140

2 km | 867 mdp

Características: Paso superior con dos cuerpos, 2 carriles por sentido y calles laterales

En ejecución: Cuerpo B: conclusión de losas, montaje de 132 trabes y habilitación del carril lateral.
Cuerpo A: construcción de 6 zapatas.

• Avance: 44% | Conclusión: **junio 2026**



Arco Norte Colima

590 m | 436 mdp

Características: Paso superior con **dos cuerpos y 2 carriles por sentido**

En ejecución: cuerpo B: montaje de 27 de 60 trabes programadas y avance en la construcción de accesos.

Avance: **72%** | Conclusión: **marzo 2026**



Arco Sur

Colima

1.2 km | 630 mdp

- **Características:** Paso superior con 2 cuerpos y **3 carriles por sentido**
- **En ejecución:** 132 trabes coladas, conclusión de 11 claros en cada cuerpo
- Avance: **73%** | Conclusión: **abril 2026**



Presas Las Trancas

Colima

600 m | 86 mdp

- **Características:** 1 carril por sentido
- **En ejecución:** conclusión de colado de 26 pilas, 1 columna y conclusión de la fabricación de 18 trabes
- Avance: **58%** | Conclusión: **abril 2026**



El Chical

Colima

736 m | 137 mdp

- **Características:** 1 carril por sentido
- **En ejecución:** conclusión de la estructura con 24 pilas, 30 columnas, 10 cabezales y 45 trabes montadas
- Avance: **88%** | Conclusión: **marzo 2026**



Puentes 2026

Colima

Marzo
Puente Las Tunas

Abril
Puente Barrio V
Puente Manzanillo
La Flechita

Morelos

Marzo
Puente UAEM

Nayarit

Mayo
Puente Av. Colosio

Veracruz

Mayo
Puente Coatzacoalcos III

Querétaro

Mayo
Puente El Castillo
(Corregidora)

Imagen objetivo
Puente Av. Colosio



Autopistas

Inversión total

120,127 mdp

Longitud total


977 km

En proceso | 36,688

1. Pátzcuaro – Uruapan
2. Zitácuaro – Maravatío
3. Uruapan - Nueva Italia
4. Nueva Italia - Lázaro Cárdenas
5. Rameses Lagos de Moreno
6. Armería – Manzanillo
7. Atizapán – Atlacomulco
8. Cardel – Laguna Verde – La Mancha
9. La Pitahaya – Libramiento Oriente

Programa 2026 | 83,439 mdp

10. Ramal de acceso a Uruapan
11. Uruapan – Zamora
12. La Pitahaya – Libramiento Noroeste de Querétaro
13. Sonoyta – Puerto Peñasco
14. R57D Arco Norte – San Juan del Río
15. Cuauhtémoc - Osiris



Pátzcuaro-Uruapan Michoacán

47 km | 541 mdp (2025)

Jul 2017 – Feb 2026

- **Obra concluida**
- **Características:** Construcción y ampliación A4 | 1 plaza de cobro | 2 puentes | 1 viaducto | 8 entronques | 2 rampas de frenado



Zitácuaro-Maravatío


Michoacán

71 km | 3,502 mdp (2025-2026)

Sep 2020 – Dic 2026

- **Características:** Modernización A2 | 23 estructuras
- **En ejecución:** Conformación de terracerías, bacheo, balizado, colocación de cunetas, defensas metálicas, tendido de carpeta asfáltica
- Avance: **62%** | **42 km concluidos**

Del km 40+200 al km 40+500



Uruapan - Nueva Italia

Michoacán

67 km | 7,049 mdp
Nov 2023 – Dic 2026

- **Características:** Construcción A4S, 2 plazas de cobro | 7 puentes | 5 entronques
- **En ejecución:** Colado de concreto en cabzal c2, pilas pilote, habilitado de acero de refuerzo para apoyo c1
- Avance: 19% | 11 km concluidos

Km 105+890



Armería – Manzanillo Colima

52 km | 3,700 mdp (2025-2026)

Mar 2023 – Dic 2026

- **Características:** Ampliación A6 | 28 estructuras (3 concluidas)
- **En ejecución:** Conformación de terraplén, base y sub base
- Avance: **40%** | **18 km concluidos**




Libramiento Lagos de Moreno Jalisco

25 km | 2,720 mdp
Ene 2020– Dic 2027

- **Características:** Ampliación y modernización A4S, | 9 estructuras
- **En ejecución:** Fresado de carpeta
- Avance: 49% | 10 km concluidos

Km 12+450



Atizapán-Atlacomulco

Estado de México

74 km | 8,146 mdp (2025-2026)

Mar 2016 – Jun 2027

- **Características:** Construcción y modernización, 2 plazas de cobro | 12 viaductos | 2 túneles | 4 entronques | 60 min ahorro de tiempo
- **En ejecución:** Construcción e instalación de pilotes, zapatas, columnas, cabezales, caballetes, trabes de concreto y metálicas
- Avance: **54%** | **24 km concluidos**

Viaducto Km 20+880



La Mancha - Laguna Verde Veracruz

20 km | 2,399 mdp (2025 - 2026)

Sep 2023 - Ago 2026

- **Características:** Construcción A2 | 5 puentes | 1 plaza de cobro
4 entronques | 45 min ahorro de tiempo
- **En ejecución:** Colado de aleros y losa
- Avance: 26% | 4 km concluidos

Km 7+860



La Pitahaya – Libramiento Oriente

San Luis Potosí

71 km | 8,631mdp
Jul 2024 – feb 2028

- **Características:** Construcción A4 | 79 estructuras
- **En ejecución:** terraplenes y excavaciones
- **Avance:** 3%



Uruapan - Zamora

Michoacán

73 km | 13,278 mdp

Período de ejecución: arb 2026 - abr 2029

Características:

- Construcción tipo **A2**
- 57 estructuras

• **3,128** TDPA

• **39,834** empleos a generar



Ramal Uruapan

Michoacán MEX-037D a MEX-037

6.5 km | 1,000 mdp


Período de ejecución: 1 año (2026)

Características:

- Modernización tipo **A4**
- 6 PIV's | 2 Puentes | 1 PIPR | 1 acueducto

• **17,861** TDPA

• **3,000** empleos a generar



R57D Arco Norte – San Juan del Río

Estado de México, Hidalgo y Querétaro


96 km | 24,663 mdp

Período de ejecución: jun 2026 – jun 2029

Características:

- 50 PIV'S | 2 PSFFCC | 3 PSV | 10 Puentes
5 Viaductos, 4 Entronques
- Vía tipo A4, sección de 23 m de ancho

- **13,500** TDPA
- **73,989** empleos a generar



La Pitahaya - Libramiento Noroeste de Querétaro

Querétaro-Guanajuato

98 km | 22,163 mdp

Período de ejecución: jun 2026 – jun 2029

Características:

- Modernización A4
- 66,489 empleos a generar



Sonoyta – Puerto Peñasco

Sonora Carretera Federal 8

88.2 km | 1,997 mdp

Período de ejecución: abril 2026 – abril 2027

Características:

- Modernización tipo A2
- **5,991** empleos a generar



Lázaro Cárdenas - Nueva Italia

Autopista federal MEX-037D

146 km | 16,000 mdp

Período de ejecución: feb 2026 – feb 2029

Estructuras:

45 PIV's | 3 PSV's | 28 Puentes de concreto
5 PSFCC1 | 1 Túnel | 1 Ampliación plaza de cobro
3 Puentes de acero

Características:

- Modernización de A2 a A4S
- **5,560** TDPA
- **48,000** empleos a generar



Cuauhtémoc – Osiris

Autopista federal 45D

42 km | 4,338 mdp

Período de ejecución:
jul 2026 – dic 2027

Características:

- Modernización de A2 a A4
- **13,014** empleos a generar





Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

BANBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Inversión en Infraestructura Carretera

397,046 mdp
Inversión pública y mixta

4,937 km
intervención total en carreteras y autopistas

21 puentes
29 km de intervención

